

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.614,90	1,20	1.614,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÃO PROFUNDA	5.884,75	4,37	5.884,75	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	13.057,76	9,69	-	-	13.057,76	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPRAESTRUTURA	18.751,40	13,91	-	-	9.375,70	50,00	9.375,70	50,00	-	-	-	-	-	-
5	FECHAMENTOS	14.666,35	10,88	-	-	-	-	14.666,35	100,00	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURA	7.981,57	5,92	-	-	-	-	2.394,47	30,00	5.587,10	70,00	-	-	-	-
7	PISO	7.711,04	5,72	-	-	-	-	-	-	7.711,04	100,00	-	-	-	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.972,27	8,14	-	-	-	-	-	-	5.486,14	50,00	5.486,14	50,00	-	-
9	INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA E TELEFONIA	1.032,65	0,77	-	-	-	-	-	-	516,33	50,00	516,33	50,00	-	-
10	REDE HIDRÁULICA	3.324,36	2,47	-	-	-	-	-	-	1.662,18	50,00	1.662,18	50,00	-	-
11	REDE SANITÁRIA	6.775,82	5,03	-	-	-	-	-	-	2.032,75	30,00	4.743,07	70,00	-	-
12	REDE PLUVIAL	1.759,16	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1.759,16	100,00	-	-
13	REVESTIMENTO PISO	4.172,48	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	4.172,48	100,00	-	-
14	REVESTIMENTO PAREDE	14.404,92	10,69	-	-	-	-	-	-	-	-	14.404,92	100,00	-	-
15	PINTURA	2.690,32	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.690,32	100,00
16	FORRO	6.669,16	4,95	-	-	4.668,41	70,00	2.000,75	30,00	-	-	-	-	-	-
17	ESQUADRIAS	9.332,23	6,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.332,23	100,00
18	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E ACES	3.595,93	2,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.595,93	100,00
19	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	394,67	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394,67	100,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>134.791,74</b>	<b>100,00</b>	<b>7499,65</b>	<b>5,56</b>	<b>27101,87</b>	<b>20,11</b>	<b>28437,27</b>	<b>21,10</b>	<b>22995,53</b>	<b>17,06</b>	<b>32744,27</b>	<b>24,29</b>	<b>16013,15</b>	<b>11,88</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>7.499,65</b>	<b>5,56</b>	<b>34.601,52</b>	<b>25,67</b>	<b>63.038,79</b>	<b>46,77</b>	<b>86.034,32</b>	<b>63,83</b>	<b>118.778,59</b>	<b>88,12</b>	<b>134.791,74</b>	<b>100,00</b>