



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
Rua dos Pioneiros, 109 – CEP 88420-000 – Agrolândia/SC
Fone/Fax (47) 3534-4212 – www.agrolandia.sc.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		TOTAIS 180 DIAS	
		R\$	%											R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	92.767,85	60,00%	15.461,31	10,00%	15.461,31	10,00%	15.461,31	10,00%	R\$ 7.730,65	5,00%	R\$ 7.730,65	5,00%	R\$ 154.613,08	3,68%
2	INFRA ESTRUTURA / RADIER	420.257,82	50,00%	420.257,82	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 840.515,64	20,01%
3	EXECUÇÃO DE PISO DE CALÇADAS	4.363,70	25,00%	4.363,70	25,00%	4.363,70	25,00%	4.363,70	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.454,78	0,42%
4	PAREDES/ PAINEIS	-	0,00%	274.690,49	25,00%	274.690,49	25,00%	274.690,49	25,00%	R\$ 274.690,49	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.098.761,97	26,16%
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	427.290,59	35,00%	R\$ 427.290,59	35,00%	R\$ 366.249,08	30,00%	R\$ 1.220.830,25	29,07%
6	PISO E PAVIMENTAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	73.164,43	25,00%	73.164,43	25,00%	R\$ 146.328,86	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 292.657,73	6,97%
7	ESQUADRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	106.259,81	50,00%	R\$ 53.129,90	25,00%	R\$ 53.129,90	25,00%	R\$ 212.519,61	5,06%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	47.596,32	50,00%	R\$ 23.798,16	25,00%	R\$ 23.798,16	25,00%	R\$ 95.192,64	2,27%
9	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 18.863,08	50,00%	R\$ 18.863,08	50,00%	R\$ 37.726,17	0,90%
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	3.243,44	20,00%	1.621,72	10,00%	1.621,72	10,00%	4.054,30	25,00%	R\$ 4.054,30	25,00%	R\$ 1.621,72	10,00%	R\$ 16.217,20	0,39%
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	11.266,30	25,00%	11.266,30	25,00%	6.759,78	15,00%	6.759,78	15,00%	R\$ 4.506,52	10,00%	R\$ 4.506,52	10,00%	R\$ 45.065,19	1,07%
12	APARELHOS LOUÇAS E METAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.012,67	25,00%	R\$ 12.025,33	50,00%	R\$ 6.012,67	25,00%	R\$ 24.050,66	0,57%
13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 44.219,98	50,00%	R\$ 44.219,98	50,00%	R\$ 88.439,96	2,11%
14	SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 23.323,99	50,00%	R\$ 23.323,99	50,00%	R\$ 46.647,98	1,11%
15	OUTROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 4.696,42	50,00%	R\$ 4.696,42	50,00%	R\$ 9.392,84	0,22%
	TOTAL	R\$ 531.899,10		R\$ 727.661,33		R\$ 376.061,43		R\$ 965.653,38		R\$ 1.044.658,28		R\$ 554.152,17		R\$ 4.200.085,70	
	ACUMULADO R\$	R\$ 531.899,10		R\$ 1.259.560,44		R\$ 1.635.621,86		R\$ 2.601.275,25		R\$ 3.645.933,53		R\$ 4.200.085,70		R\$ 4.200.085,70	
	TOTAL DO MÊS %	12,66%		17,32%		8,95%		22,99%		24,87%		13,19%		100,00%	
	ACUMULADO %	12,66%		29,99%		38,94%		61,93%		86,81%		100,00%			