

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.990,17	1,99	1.210,26	13,46	3.074,47	34,20	4.073,45	45,31	631,99	7,03
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 4.545,44	1,01	1.488,63	32,75	784,09	17,25	784,09	17,25	1.488,63	32,75
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 10.912,82	2,42	5.456,41	50,00	-	-	-	-	5.456,41	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.437,38	0,76	3.437,38	100,00	-	-	-	-	-	-
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 10.242,69	2,27	10.242,69	100,00	-	-	-	-	-	-
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 97.119,68	21,55	38.847,87	40,00	58.271,81	60,00	-	-	-	-
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 306.750,23	68,05	-	-	92.025,07	30,00	199.387,65	65,00	15.337,51	5,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 7.442,74	1,65	-	-	-	-	-	-	7.442,74	100,00
9	REATERRO E COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS	R\$ 1.330,99	0,30	-	-	-	-	-	-	1.330,99	100,00
	TOTAL			60.683,25	13,46	154.155,43	34,20	204.245,19	45,31	31.688,27	7,03
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 450.772,14	100,00	60.683,25	13,46	214.838,68	47,66	419.083,87	92,97	450.772,14	100,00

**RAFAEL GÜNTER MÜLLER**  
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

Rio do Sul, 03 de novembro de 2021