

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		TOTAIS 90 DIAS	
		R\$	%					R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	26.965,74	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 26.965,74	2,57%
2	INFRA ESTRUTURA / RADIER	73.751,04	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 73.751,04	7,02%
3	PAREDES/ PAINEIS	139.940,25	30,00%	233.233,75	50,00%	93.293,50	20,00%	R\$ 466.467,50	44,42%
4	COBERTURA E PROTEÇÕES	56.178,42	25,00%	56.178,42	25,00%	112.356,84	50,00%	R\$ 224.713,68	21,40%
5	PISO E PAVIMENTAÇÃO	14.301,56	35,00%	26.560,04	65,00%	-	0,00%	R\$ 40.861,61	3,89%
6	ESQUADRIAS	-	0,00%	39.201,20	50,00%	39.201,20	50,00%	R\$ 78.402,40	7,47%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.598,42	25,00%	13.598,42	25,00%	27.196,84	50,00%	R\$ 54.393,67	5,18%
8	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	-	0,00%	-	0,00%	1.369,14	100,00%	R\$ 1.369,14	0,13%
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	2.414,13	25,00%	4.828,25	50,00%	2.414,13	25,00%	R\$ 9.656,50	0,92%
10	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	5.611,32	35,00%	4.809,71	30,00%	5.611,32	35,00%	R\$ 16.032,35	1,53%
11	APARELHOS LOUÇAS E METAIS	-	0,00%	16.359,12	50,00%	16.359,12	50,00%	R\$ 32.718,24	3,12%
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	-	0,00%	10.282,38	50,00%	10.282,38	50,00%	R\$ 20.564,77	1,96%
13	OUTROS	-	0,00%	-	0,00%	4.115,49	100,00%	R\$ 4.115,49	0,39%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 332.760,87</b>		<b>R\$ 405.051,30</b>		<b>R\$ 312.199,96</b>		<b>R\$ 1.050.012,12</b>	
	<b>ACUMULADO R\$</b>	<b>R\$ 332.760,87</b>		<b>R\$ 737.812,16</b>		<b>R\$ 1.050.012,12</b>		<b>R\$ 1.050.012,12</b>	
	<b>TOTAL DO MÊS %</b>	<b>31,69%</b>		<b>38,58%</b>		<b>29,73%</b>		<b>100,00%</b>	
	<b>ACUMULADO %</b>	<b>31,69%</b>		<b>70,27%</b>		<b>100,00%</b>			

Agrolândia, 01 de junho de 2022