

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º MES | % | 2º MES | % | 3º MES | % | 4º MES | % | 5º MES | % | 6º MES | % |
|------|---|------------------|--------|------------|--------|------------|-------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 75.821,47 | 1,98 | 4.372,60 | 5,77 | 9.358,76 | 12,34 | 15.615,26 | 20,59 | 11.196,09 | 14,77 | 23.276,01 | 30,70 | 12.002,76 | 15,83 |
| 2 | CANTEIRO DE OBRA | R\$ 9.220,12 | 0,24 | 9.220,12 | 100,00 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | R\$ 12.770,28 | 0,33 | 6.385,14 | 50,00 | - | | - | | - | | - | | 6.385,14 | 50,00 |
| 4 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 14.235,49 | 0,37 | 7.117,75 | 50,00 | 7.117,75 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | TERRAPLANAGEM | R\$ 37.028,92 | 0,97 | 18.514,46 | 50,00 | 18.514,46 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | DRENAGEM PLUVIAL | R\$ 870.623,61 | 22,71 | 174.124,72 | 20,00 | 435.311,81 | 50,00 | 217.655,90 | 25,00 | - | | 43.531,18 | 5,00 | - | |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 2.757.187,94 | 71,91 | - | | - | | 551.437,59 | 20,00 | 551.437,59 | 20,00 | 1.102.875,18 | 40,00 | 551.437,59 | 20,00 |
| 8 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | R\$ 33.345,43 | 0,87 | - | | - | | - | | - | | - | | 33.345,43 | 100,00 |
| 9 | OBRAS COMPLEMENTARES | R\$ 24.208,80 | 0,63 | - | | - | | 24.208,80 | 100,00 | - | | - | | - | |
| | TOTAL | | | 219.734,78 | 5,73 | 470.302,77 | 12,27 | 808.917,55 | 21,10 | 562.633,68 | 14,67 | 1.169.682,37 | 30,50 | 603.170,92 | 15,73 |
| | TOTAL ACUMULADO | R\$ 3.834.442,06 | 100,00 | 219.734,78 | 5,73 | 690.037,55 | 18,00 | 1.498.955,10 | 39,09 | 2.061.588,78 | 53,77 | 3.231.271,14 | 84,27 | 3.834.442,06 | 100,00 |

GABRIELA SKOWASCH BOSSE
Engenheira Civil - CREA/SC 178.970-0

Rio do Sul, 17 de maio de 2022