

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 18.291,25	3,37%	R\$ 3.319,45	18,15%	R\$ 4.010,68	21,93%	R\$ 2.805,48	15,34%	R\$ 2.674,90	14,62%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 7.560,79	1,39%	R\$ 2.295,88	30,37%	R\$ 752,13	9,95%	R\$ 752,13	9,95%	R\$ 752,13	9,95%
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.520,80	0,28%	R\$ 1.184,00	77,85%	-	-	-	-	-	-
4	EDIFICAÇÕES	R\$ 515.022,88	94,95%	R\$ 91.633,24	17,79%	R\$ 114.166,92	22,17%	R\$ 79.633,96	15,46%	R\$ 75.892,64	14,74%
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 91.633,24	16,89%	R\$ 91.633,24	100,00%	-	-	-	-	-	-
6	FECHAMENTO	R\$ 114.166,92	21,05%	-	-	R\$ 114.166,92	100,00%	-	-	-	-
7	MADEIRAMENTO	R\$ 26.584,92	4,90%	-	-	-	-	R\$ 26.584,92	100,00%	-	-
8	TELHAMENTO	R\$ 13.064,04	2,41%	-	-	-	-	R\$ 13.064,04	100,00%	-	-
9	CALHAS E RUFOS	R\$ 4.510,88	0,83%	-	-	-	-	R\$ 4.510,88	100,00%	-	-
10	PISO DE CONCRETO	R\$ 22.810,52	4,21%	-	-	-	-	-	-	R\$ 22.810,52	100,00%
11	REDE SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 19.278,88	3,55%	-	-	-	-	R\$ 19.278,88	100,00%	-	-
12	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 16.195,24	2,99%	-	-	-	-	R\$ 16.195,24	100,00%	-	-
13	REDE HIDRÁULICA	R\$ 17.593,60	3,24%	-	-	-	-	-	-	R\$ 17.593,60	100,00%
14	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	R\$ 35.488,52	6,54%	-	-	-	-	-	-	R\$ 35.488,52	100,00%
15	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R\$ 41.508,76	7,65%	-	-	-	-	-	-	-	-
16	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	R\$ 20.342,00	3,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PINTURA	R\$ 15.331,48	2,83%	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R\$ 17.822,80	3,29%	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 23.798,68	4,39%	-	-	-	-	-	-	-	-
20	FORRO	R\$ 13.183,68	2,43%	-	-	-	-	-	-	-	-
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 21.708,72	4,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		R\$ 542.395,72	100,00%	R\$ 98.432,57	18,15%	R\$ 118.929,73	21,93%	R\$ 83.191,57	15,34%	R\$ 79.319,67	14,62%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 98.432,57	18,15%	R\$ 217.362,29	40,07%	R\$ 300.553,86	55,41%	R\$ 379.873,53	70,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
				150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 18.291,25	3,37%	R\$ 1.474,91	8,06%	R\$ 736,19	4,02%	R\$ 2.013,91	11,01%	R\$ 1.255,75	6,87%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 7.560,79	1,39%	R\$ 752,13	9,95%	R\$ 752,13	9,95%	R\$ 752,13	9,95%	R\$ 752,13	9,95%
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.520,80	0,28%	-	-	-	-	-	-	R\$ 336,80	22,15%
4	EDIFICAÇÕES	R\$ 515.022,88	94,95%	R\$ 41.508,76	8,06%	R\$ 20.342,00	3,95%	R\$ 56.952,96	11,06%	R\$ 34.892,40	6,77%
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 91.633,24	16,89%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	FECHAMENTO	R\$ 114.166,92	21,05%	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MADEIRAMENTO	R\$ 26.584,92	4,90%	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TELHAMENTO	R\$ 13.064,04	2,41%	-	-	-	-	-	-	-	-
9	CALHAS E RUFOS	R\$ 4.510,88	0,83%	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PISO DE CONCRETO	R\$ 22.810,52	4,21%	-	-	-	-	-	-	-	-
11	REDE SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 19.278,88	3,55%	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 16.195,24	2,99%	-	-	-	-	-	-	-	-
13	REDE HIDRÁULICA	R\$ 17.593,60	3,24%	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	R\$ 35.488,52	6,54%	-	-	-	-	-	-	-	-
15	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R\$ 41.508,76	7,65%	R\$ 41.508,76	100,00%	-	-	-	-	-	-
16	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	R\$ 20.342,00	3,75%	-	-	R\$ 20.342,00	100,00%	-	-	-	-
17	PINTURA	R\$ 15.331,48	2,83%	-	-	-	-	R\$ 15.331,48	100,00%	-	-
18	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R\$ 17.822,80	3,29%	-	-	-	-	R\$ 17.822,80	100,00%	-	-
19	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 23.798,68	4,39%	-	-	-	-	R\$ 23.798,68	100,00%	-	-
20	FORRO	R\$ 13.183,68	2,43%	-	-	-	-	-	-	R\$ 13.183,68	100,00%
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 21.708,72	4,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 21.708,72	100,00%
SUBTOTAL		R\$ 542.395,72	100,00%	R\$ 43.735,80	8,06%	R\$ 21.830,32	4,02%	R\$ 59.719,00	11,01%	R\$ 37.237,08	6,87%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 423.609,33	78,10%	R\$ 445.439,64	82,12%	R\$ 505.158,64	93,13%	R\$ 542.395,72	100,00%