

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 69.553,74	1,98	1.096,30	1,58	3.730,57	5,36	6.167,80	8,87	7.958,39	11,44
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 7.753,08	0,22	1.550,62	20,00	775,31	10,00	775,31	10,00	775,31	10,00
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 10.585,78	0,30	5.292,89	50,00	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.060,88	0,40	8.436,53	60,00	5.624,35	40,00	-	-	-	-
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 65.126,27	1,85	39.075,76	60,00	26.050,51	40,00	-	-	-	-
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 762.578,00	21,68	-	-	152.515,60	20,00	305.031,20	40,00	266.902,30	35,00
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.538.164,06	72,15	-	-	-	-	-	-	126.908,20	5,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 46.759,38	1,33	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REATERRO E COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS	R\$ 3.525,25	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			55.452,10	1,58	188.696,34	5,36	311.974,31	8,87	402.544,20	11,44
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 3.518.106,44	100,00	55.452,10	1,58	244.148,43	6,94	556.122,74	15,81	958.666,94	27,25

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	5º MES	%	6º MES	%	7º MES	%	8º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 69.553,74	1,98	15.373,28	22,10	15.373,28	22,10	16.142,30	23,21	3.711,82	5,34
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 7.753,08	0,22	775,31	10,00	775,31	10,00	775,31	10,00	1.550,62	20,00
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 10.585,78	0,30	-	-	-	-	-	-	5.292,89	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.060,88	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 65.126,27	1,85	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 762.578,00	21,68	-	-	-	-	38.128,90	5,00	-	-
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.538.164,06	72,15	761.449,22	30,00	761.449,22	30,00	761.449,22	30,00	126.908,20	5,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 46.759,38	1,33	-	-	-	-	-	-	46.759,38	100,00
9	REATERRO E COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS	R\$ 3.525,25	0,10	-	-	-	-	-	-	3.525,25	100,00
	TOTAL			777.597,81	22,10	777.597,81	22,10	816.495,73	23,21	187.748,16	5,34
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 3.518.106,44	100,00	1.736.264,75	49,35	2.513.862,55	71,45	3.330.358,28	94,66	3.518.106,44	100,00

RAFAEL GÜNTHER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

Rio do Sul, 03 de novembro de 2021