

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.030,91	2,03	294,88	1,28	2.610,54	11,33	11.052,55	47,99	9.072,94	39,39
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 7.333,15	0,65	7.333,15	100,00	-		-		-	
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 8.694,58	0,77	4.347,29	50,00	-		-		4.347,29	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.050,20	0,45	2.525,10	50,00	2.525,10	50,00	-	-	-	-
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 11.858,26	1,05	-		11.858,26	100,00	-		-	
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 222.749,00	19,67	-		111.374,50	50,00	111.374,50	50,00	-	
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 842.124,31	74,36	-		-		421.062,16	50,00	421.062,16	50,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 11.663,35	1,03	-		-		-		11.663,35	100,00
	TOTAL			14.500,42	1,28	128.368,40	11,33	543.489,20	47,99	446.145,74	39,39
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.132.503,76	100,00	14.500,42	1,28	142.868,82	12,62	686.358,02	60,61	1.132.503,76	100,00

GABRIELA SKOWASCH BOSSE
Engenheira Civil - CREA/SC 178.970-0

Rio do Sul, 19 de abril de 2022