

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.730,12	2,00	3.055,10	28,47	4.169,70	38,86	3.505,32	32,67
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.259,24	1,17	2.628,88	42,00	1.001,48	16,00	2.628,88	42,00
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA	R\$ 5.991,62	1,12	2.995,81	50,00	-	-	2.995,81	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.046,16	0,75	4.046,16	100,00	-	-	-	-
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 50.450,51	9,39	50.450,51	100,00	-	-	-	-
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 224.405,20	41,78	89.762,08	40,00	134.643,12	60,00	-	-
7	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO	R\$ 229.737,60	42,77	-	-	68.921,28	30,00	160.816,32	70,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 3.511,63	0,65	-	-	-	-	3.511,63	100,00
9	COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS	R\$ 2.018,79	0,38	-	-	-	-	2.018,79	100,00
	TOTAL			152.938,54	28,47	208.735,58	38,86	175.476,75	32,67
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 537.150,87	100,00	152.938,54	28,47	361.674,12	67,33	537.150,87	100,00

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

Rio do Sul, 13 de maio de 2022