

		TOTAL	%	1 MÊS	%	2 MÊS	%	3 MÊS	%	4 MÊS	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.080,06	2,06%	R\$ 558,54	2,42	R\$ 3.228,90	13,99	R\$ 226,99	40,64	R\$ 19.065,63	42,95
2	CANTEIRO DE OBRA	7.371,96	0,66%	3.685,98	50,00	-	-	-	-	R\$ 3.685,98	50,00
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	18.215,14	1,63%	9.107,57	50,00	-	-	-	-	R\$ 9.107,57	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	6.386,69	0,57%	6.386,69	100,00	-	-	-	-	-	-
5	TERRAPLANAGEM	12.998,25	1,16%	8.448,86	65,00	4.549,39	35,00	-	-	-	-
6	DRENAGEM PLUVIAL	310.429,91	27,77%	-	-	155.214,96	50,00	155.214,96	50,00	-	-
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	725.095,96	64,86%	-	-	-	-	290.038,38	40,00	435.057,57	60,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	14.422,04	1,29%	-	-	-	-	-	-	14.422,04	100,00
	TOTAL			28.187,64	2,52%	162.993,24	14,58%	445.480,33	39,85%	481.338,79	43,05%
	TOTAL ACUMULADO	1.118.000,00	100,00	28.187,64	2,52%	191.180,88	17,10%	636.661,21	56,95%	1.118.000,00	100,00%