

### CRONOGRAMA – RUA 25 DE JULHO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
OCEANO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 21.267.886/0001-04									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.745,48	1,98	1.293,40	10,15	4.275,01	33,54	7.177,08	56,31
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.750,17	1,05	2.868,82	42,50	1.012,53	15,00	2.868,82	42,50
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 14.749,62	2,29	7.374,81	50,00	-	-	7.374,81	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.258,28	0,82	5.258,28	100,00	-	-	-	-
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 16.109,22	2,50	16.109,22	100,00	-	-	-	-
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 81.334,39	12,61	32.533,76	40,00	48.800,63	60,00	-	-
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 375.511,74	62,88	-	-	150.204,70	40,00	225.307,05	60,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 10.917,14	1,69	-	-	-	-	10.917,14	100,00
9	PASSEIOS EM PAVER	R\$ 91.475,71	14,19	-	-	-	-	91.475,71	100,00
	TOTAL			65.438,29	10,15	204.292,87	33,54	345.120,69	56,31
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 614.851,75	100,00	65.438,29	10,15	269.731,16	43,69	614.851,75	100,00

Brasília – DF, 31 de julho de 2024.

OCEANO CONSTRUÇÕES LTDA  
 MARCOS SOUZA DE BRITO  
 (REPRESENTANTE LEGAL)  
 CPF: 093.727.726-66