

CRONOGRAMA – RUA ARNOLD

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.479,50	1,99	1.573,72	21,04	2.693,80	36,02	3.211,98	42,94
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.871,76	1,83	2.886,14	42,00	1.099,48	16,00	2.886,14	42,00
3	MOBILIZAÇÃO / DE MOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 14.510,18	3,86	7.255,09	50,00	-	-	7.255,09	50,00
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.823,21	1,02	3.823,21	100,00	-	-	-	-
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 38.257,71	10,19	38.257,71	100,00	-	-	-	-
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 63.042,58	16,79	25.217,03	40,00	37.825,55	60,00	-	-
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 217.211,69	62,33	-	-	86.884,67	40,00	130.327,01	60,00
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 4.952,37	1,32	-	-	-	-	4.952,37	100,00
9	REATERRO DOS PASSEIOS COM SOLO E BRITA	R\$ 2.515,02	0,67	-	-	-	-	2.515,02	100,00
	TOTAL			79.012,90	21,04	128.503,50	36,02	151.147,62	42,94
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 358.664,02	100,00	79.012,90	21,04	207.516,40	57,06	358.664,02	100,00

Brasília – DF, 31 de julho de 2024.

OCEANO CONSTRUÇÕES LTDA
MARCOS SOUZA DE BRITO
(REPRESENTANTE LEGAL)
CPF: 093.727.726-66