

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 37.179,90	5,84%	R\$ 5.878,14	15,81%	R\$ 4.855,69	13,06%	R\$ 12.187,57	32,78%	R\$ 14.258,49	38,35%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 10.183,04	1,60%	R\$ 7.128,13	70,00%	R\$ 1.018,30	10,00%	R\$ 1.018,30	10,00%	R\$ 1.018,30	10,00%
3	DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO	R\$ 7.590,99	1,19%	R\$ 7.590,99	100,00%	-	-	-	-	-	-
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 80.066,50	12,58%	R\$ 80.066,50	100,00%	-	-	-	-	-	-
5	MESOESTRUTURA	R\$ 77.269,17	12,14%	-	-	R\$ 77.269,17	100,00%	-	-	-	-
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 288.440,71	61,41%	-	-	-	-	R\$ 144.220,36	50,00%	R\$ 144.220,36	50,00%
7	TERRAPLANAGEM	R\$ 19.356,37	3,04%	-	-	-	-	-	-	R\$ 19.356,37	100,00%
8	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 14.913,32	2,20%	-	-	-	-	-	-	R\$ 14.913,32	100,00%
SUBTOTAL		R\$ 535.000,00	100,00%	R\$ 100.663,76	15,81%	R\$ 83.143,17	13,06%	R\$ 157.426,23	32,78%	R\$ 193.766,84	38,35%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 100.663,76	15,81%	R\$ 183.806,93	28,87%	R\$ 341.233,16	61,65%	R\$ 535.000,00	100,00%

1/1

Dona Emma 29 de Agosto de 2024



EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA JOÃO DE BARRO

CNPJ: 14.008.393/0001-94

R Serra do Uru, S/Nº

Dona Emma - SC

E-mail: empreiteirajoãodebarro@hotmail.com

Fone: (47) 9 9774-0485