



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Saleté - Santa Terezinha - Taíó
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DA CRECHE CENTRAL

Proprietário: Prefeitura Municipal de Agrolândia	Endereço: Rua dos Pioneiros, nº 850, Centro, Agrolândia/SC	Revisão: R00
--	--	------------------------

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	7º MÊS	%
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 29.354,68	3,37%	R\$ 2.496,92	8,51%	R\$ 5.760,24	19,62%	R\$ 3.239,42	11,04%	R\$ 4.733,67	16,13%	R\$ 5.967,42	20,33%	R\$ 5.039,88	17,17%	R\$ 2.117,13	7,21%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 10.184,62	1,17%	R\$ 10.184,62	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 3.585,95	0,41%	R\$ 3.585,95	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESCAVAÇÕES DO MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 8.519,54	0,98%	R\$ 8.519,54	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ESTAQUEAMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 49.254,93	5,66%	R\$ 49.254,93	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 156.798,02	18,01%	-	-	R\$ 78.399,01	50,00%	R\$ 78.399,01	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
7	FINALIZAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 30.750,25	3,53%	-	-	-	-	-	-	R\$ 30.750,25	100,00%	-	-	-	-	-	-
8	TERRAPLANAGEM PARA QUADRA	R\$ 86.650,74	9,95%	-	-	R\$ 86.650,74	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESCAVAÇÕES DA QUADRA	R\$ 444,50	0,05%	-	-	-	-	R\$ 444,50	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ESTAQUEAMENTO DA QUADRA	R\$ 13.976,43	1,61%	-	-	-	-	R\$ 13.976,43	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
11	FUNDAÇÃO E PILARES DA QUADRA	R\$ 20.795,77	2,39%	-	-	-	-	-	-	R\$ 20.795,77	100,00%	-	-	-	-	-	-
12	PISO DA QUADRA	R\$ 39.489,73	4,54%	-	-	-	-	-	-	R\$ 39.489,73	100,00%	-	-	-	-	-	-
13	COBERTURA DA QUADRA	R\$ 91.564,32	10,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 91.564,32	100,00%	-	-	-	-
14	MURO DE VEDAÇÃO LATERAL	R\$ 44.599,41	5,12%	-	-	-	-	-	-	R\$ 44.599,41	100,00%	-	-	-	-	-	-
15	MURO DE VEDAÇÃO FRONTAL	R\$ 32.106,21	3,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 32.106,21	100,00%	-	-	-	-
16	MURETA PARA ALAMBRADO	R\$ 47.315,65	5,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 47.315,65	100,00%	-	-	-	-
17	PISO DE CONCRETO DO ENTORNO	R\$ 34.720,63	3,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 34.720,63	100,00%	-	-
18	REVESTIMENTOS DO ENTORNO	R\$ 31.689,55	3,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 31.689,55	100,00%
19	GRADIL	R\$ 93.450,74	10,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 93.450,74	100,00%	-	-
20	COBERTURA DO HALL	R\$ 2.057,45	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.057,45	100,00%
21	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	R\$ 16.237,91	1,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 16.237,91	100,00%	-	-
22	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	R\$ 6.700,67	0,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.700,67	100,00%
23	PAISAGISMO	R\$ 15.467,60	1,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.467,60	100,00%
24	ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 4.747,59	0,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.747,59	100,00%
SUBTOTAL		R\$ 870.462,89	100,00%	R\$ 74.041,96	8,51%	R\$ 170.809,99	19,62%	R\$ 96.059,36	11,04%	R\$ 140.368,83	16,13%	R\$ 176.953,60	20,33%	R\$ 149.449,16	17,17%	R\$ 62.779,99	7,21%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 74.041,96	8,51%	R\$ 244.851,95	28,13%	R\$ 340.911,31	39,16%	R\$ 481.280,13	55,29%	R\$ 658.233,73	75,62%	R\$ 807.682,90	92,79%	R\$ 870.462,89	100,00%