Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025174504
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **KARINE DEPINE**
Registro.....: SC S1 136893-7
C.P.F.....: 077.867.989-60
Data Nasc....: 31/08/1990
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

•ART 10071413-2
Empresa.....: SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE URUBICI
Endereço Obra: AV ADOLFO KONDER X PREF NATAL ZILLI E RODOLF
Bairro..... CENTRO
88650 - URUBICI - SC
Registrada em: 19/08/2025 Baixada em.. 20/08/2025
Período (Previsto) - Início: 27/09/2024 Término.....: 30/10/2024
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 09577012-9
Profissional: 143278-0 DIONATAN AVILA RANGEL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 09578220-6
Profissional: 136893-7 KARINE DEPINE
INSTALACAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 8,00 UNIDADE(S)
EXECUCAO
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 30,00 METRO(S)
ART REFERENTE AO PE 031 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 31 2024 CONTRATO 053 2024 EMPENHO 3848 2024

Informações complementares:
O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500105719, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025174504
20/08/2025,16:34:29

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500105719 CAT nº 252025174504 de 20/08/2025, página 1 de 6

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025174504
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500105719
CAT nº 252025174504 de 20/08/2025, página 2 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500105719
CAT nº 252025174504 de 20/08/2025, página 3 de 6
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500105719
CAT nº 252025174504 de 20/08/2025, página 3 de 6

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA,** com sede na Rua Júlio Schlupp, nº 767, Sala 01, Bairro Bela Aliança, CEP: 89.161-424, município de Rio do Sul – SC, inscrita no CNPJ nº 05.111.060/0001-03, registro no CREA-SC 061696-6, prestou os serviços abaixo relacionados com fornecimento de materiais semafóricos, para a Prefeitura de Urubici/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n. 82.843.582/0001-32, situado na Praça Francisco Pereira de Souza, 53, Centro, Urubici/SC, nos termos do edital de licitação de Pregão Eletrônico nº 031/2024 – Contrato nº 053/2024 - Nota de Empenho nº 3848/2024 – Ordem de Serviço emitida em 02/10/2024 – Nota Fiscal de Serviços nº 1267, conforme os quantitativos abaixo indicados:

Itens	Qtde.	Unid	Descrição do objeto
1	1	Und	Fornecimento, instalação, execução e montagem de Controlador eletrônico 8/8 fases com módulo GPS, Adaptativo em Tempo Real, completo com programador e gabinete, conforme a norma da ABNT NBR 16653.
2	1	Und	Fornecimento e instalação de NO-BREAK completo
3	4	Und	Fornecimento, instalação, execução e montagem de GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL 3x200mm tipo “I” fabricado em policarbonato, com módulos a LED, anteparo solar (Tarja para Daltônico), suporte longarina com suporte basculante.
4	4	Und	Fornecimento, instalação, execução e montagem de GRUPO FOCAL VEICULAR REPETIDOR 3x200mm tipo “I” fabricado em policarbonato, com módulos a LED E suporte simples 114mm.
5	8	Und	Fornecimento, instalação, execução e montagem de GRUPO FOCAL PEDESTRE 2x200mm fabricado em policarbonato, com módulos a LED, sendo: Figura boneco parado (Vermelho) e Figura boneco andando estático (Verde).

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500105719 CAT nº 252025174504 de 20/08/2025, página 4 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

6	8	Und	Fornecimento e instalação de coluna semafórica tipo 1 de 6,45m perfil cônico de diâmetro inferior de 187mm e superior de 123mm e engastamento de 1m galvanizado a fogo conforme NBR 6323
7	4	Und	Fornecimento e instalação de Braço semafórico de 4,00m em perfil cônico de diâmetro inicial de 123mm e final de 76,2mm galvanizado a fogo conforme NBR6323
8	4	Und	Fornecimento e instalação de extensor de coluna semafórica
9	200	M	Fornecimento e instalação de cabo flexível 3x2,5mm² para ligação de botão de acionamento para grupo focal pedestre com isolamento 750v PP obedecendo a norma NBR 13249 sendo os condutores isolados com as 2 cores – preta e vermelha ou preta e branca, com isolamento de fácil manuseio para corte e separação
10	400	M	Fornecimento e instalação de cabo flexível 3x2,5mm² para ligação de botão de acionamento para grupo focal pedestre com isolamento 750v PP obedecendo a norma NBR 13249 sendo os condutores isolados com as 3 cores – preta ou branca ou preta e branca, com isolamento de fácil manuseio para corte e separação
11	500	M	Fornecimento e instalação de CABO FLEXÍVEL 4 x 1,5 mm², para grupo focal principal e/ou repetidor, Com isolamento 750V, PP, obedecendo à norma NBR 13249, sendo os condutores isolados com as 4 cores (preta ou branca, vermelha, amarela e verde), com isolamento de fácil manuseio para corte e separação;
12	30	M	Fornecimento de material e execução de travessia aérea, pelo método de ABERTURA DE VALA SOB CALÇADA, PASSEIO OU CICLOVIA, para ligação entre caixas de passagem, com eletroduto corrugado flexível, em formato helicoidal, fabricado em polietileno de alta densidade, PEAD, na cor preta, com diâmetro de 75mm, conforme especificações DETRAN-SC, sinalizado com fita de advertência L=70mm e E=100µ, e, com recomposição do pavimento;
13	1	Und	Implantar LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 127V ou 220V - A/C, com fornecimento de material
14	6	Und	Implantar ATERRAMENTO, com fornecimento de material

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500105719 CAT nº 252025174504 de 20/08/2025, página 4 de 6

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500105719
CAT nº 252025174504 de 20/08/2025, página 5 de 6
CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500105719
CAT nº 252025174504 de 20/08/2025, página 5 de 6

- **Responsável técnico:** Dionatan Ávila Rangel – Engenheiro Eletricista – CREA-SC nº 143278-0, ART nº 9577012-9, responsável pelas seguintes atividades: Execução, Instalação e Montagem de Alimentação de energia elétrica sem interrupção (no break), Execução, Instalação e Montagem de Controle elétrico/eletrônico, Execução, Instalação e Montagem de Sinalização elétrica/eletrônica, Instalação e Montagem de Serviço técnico não cadastrado em distribuição de energia elétrica, Execução, Instalação e Montagem de Instalação elétrica com entrada de energia individual em baixa tensão até 75 kVA de demanda, Instalação de Aterramento de instalação elétrica.

- **Responsável técnico:** José Fernando Koerich – Engenheiro Eletricista – CREA-SC nº 179214-1, ART nº 9577155-1 responsável pelas seguintes atividades: Execução, Instalação e Montagem de Alimentação de energia elétrica sem interrupção (no break), Execução, Instalação e Montagem de Controle elétrico/eletrônico, Execução, Instalação e Montagem de Sinalização elétrica/eletrônica, Instalação e Montagem de Serviço técnico não cadastrado em distribuição de energia elétrica, Execução, Instalação e Montagem de Instalação elétrica com entrada de energia individual em baixa tensão até 75 kVA de demanda, Instalação de Aterramento de instalação elétrica.

- **Responsável técnica:** Karine Depiné – Engenheira Civil – CREA-SC nº 136893-7, ART nº 9578220-6, responsável pelas seguintes atividades: instalação de Estrutura Metálica, Execução de Fundação Superficial Tipo Sapata, Instalação de Caixa de passagem de cabos e fios elétricos, Execução de Abertura de Valas.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500105719
CAT nº 252025174504 de 20/08/2025, página 6 de 6
CREA-SC

- **Localização da obra:** Avenida Adolfo Konder X Prefeito Natal Zilli e Rodolf Andermann, em Urubici/SC.

- **Período de execução:** 27/09/2024 a 18/11/2024.

Durante a execução dos serviços, foram realizadas as devidas revisões dos componentes eletrônicos do controlador semafórico, bem como, realizada a temporização principal e pedestre solicitada pelo Município.

Os materiais foram fornecidos e os serviços foram executados no prazo e condições estabelecidas, bem como, comprova-se o atendimento quanto às especificações técnicas solicitadas no Edital e respectivo Termo de Referência. A empresa nos atendeu com extremo rigor e qualidade, não havendo, portanto, algo que venha a desabonar a capacidade técnica e comercial da Contratada.

Urubici, em 18 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
EVANDRO CARLOS WIGGERS
Data: 18/08/2025 16:31:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Evandro Carlos Wiggers
Diretor de trânsitro

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500105719 CAT nº 252025174504 de 20/08/2025, página 6 de 6