CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$ 55.374,58**	1,98	11.496,01	20,76	22.014,71	39,76	14.567,16	26,31	7.296,69	13,18
2	**CANTEIRO DE OBRA**	**R$ 4.305,60**	0,15	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00
3	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	Os itens de Mobilização / Desmobilização estão contemplados no orçamento do Trecho 01									
4	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$ 62.282,01**	2,23	62.282,01	100,00	-		-		-	
5	**DRENAGEM PLUVIAL**	**R$ 1.158.911,16**	41,47	463.564,46	40,00	637.401,14	55,00	-		57.945,56	5,00
6	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**R$ 1.021.843,20**	36,57	-		408.737,28	40,00	613.105,92	60,00	-	
7	**REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LAJOTAS (LOCAIS ESCAVAÇÃO VALA DRENAGEM)**	**R$ 83.420,87**	2,99	41.710,44	50,00	41.710,44	50,00	-		-	
8	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**R$ 53.722,77**	1,92	-		-		-		53.722,77	100,00
9	**PASSEIOS EM CONCRETO**	**R$ 354.536,46**	12,69	-		-		106.360,94	30,00	248.175,52	70,00
	TOTAL			580.129,32	20,76	1.110.939,96	39,76	735.110,42	26,31	368.216,94	13,18
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 2.794.396,65**	100,00	580.129,32	20,76	1.691.069,28	60,52	2.426.179,71	86,82	2.794.396,65	100,00

Assinado de forma digital por
RAFAEL GUNTER
MULLER:08974771977
Dados: 2026.11.11 11:29:52 -03'00'

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

Rio do Sul, 11 de novembro de 2026