CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$ 52.713,43**	1,98	8.239,90	15,63	16.050,58	30,45	14.376,47	27,27	14.046,48	26,65
2	**CANTEIRO DE OBRA**	**R$ 4.305,60**	0,16	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00	1.076,40	25,00
3	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	Os itens de Mobilização / Desmobilização estão contemplados no orçamento do Trecho 01									
4	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$ 51.741,16**	1,95	51.741,16	100,00	-		-		-	
5	**DRENAGEM PLUVIAL**	**R$ 807.097,35**	30,39	322.838,94	40,00	443.903,54	55,00	-		40.354,87	5,00
6	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**R$ 790.897,17**	29,78	-		316.358,87	40,00	474.538,30	60,00	-	
7	**REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LAJOTAS (LOCAIS ESCAVAÇÃO VALA DRENAGEM)**	**R$ 62.439,06**	2,35	31.219,53	50,00	31.219,53	50,00	-		-	
8	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	**R$ 105.518,68**	3,97	-		-		-		105.518,68	100,00
9	**PASSEIOS EM CONCRETO**	**R$ 780.926,03**	29,41	-		-		234.277,81	30,00	546.648,22	70,00
	TOTAL			415.115,93	15,63	808.608,93	30,45	724.268,98	27,27	707.644,65	26,65
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 2.655.638,48**	100,00	415.115,93	15,63	1.223.724,85	46,08	1.947.993,83	73,35	2.655.638,48	100,00

Assinado de forma digital por
RAFAEL GUNTER
MULLER:08974771977
Dados: 2026.09.11 15:48:21 -03'00'

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

Rio do Sul, 10 de setembro de 2026